

Verbale sopralluogo

Cantiere Fortezza area 3

Data 7/02/2024

Soggetti presenti

- Comune: Gardenti, Valisano, Polagruto, Cappelli
- Committente – RFI: Caruana
- Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti
- Ditta – Consorzio Florentia: Sansonetti

Ordinanze e concessioni

- Concessione: 23-01248-001-230511
- Mobilità: 5687/2023 15/09/2023
 - Inizio 18/09/2023
 - Fine 16/09/2025
- Acustica: DD/2023/04303 23/05/2023
 - Inizio 15/05/2023
 - Fine 31/12/2026

Descrizione del cantiere:

La cantierizzazione dell'area ha come obiettivo il consolidamento del bastione Rastriglia della Fortezza da Basso mediante il metodo compensation-grouting. Il sistema permette di consolidare il basamento del bastione attraverso perforazioni e successivamente l'iniezione di cemento ad alta pressione. I lavori di consolidamento andranno di pari passo con il cantiere dell'Area 4.

Lavoro effettuati e attività in corso:

Cantierizzazione terminata, sono in fase di ultimazione le tubazioni di collegamento tra i cantieri area 4 – 3 per il passaggio della miscela per il consolidamento. Sono stati posati i cavi elettrici tra i due cantieri e verso la Fortezza da Basso, impiegati per il controllo teleguidato delle iniezioni di consolidamento.

Cronoprogramma

Settimane	Gennaio 2024					Febbraio 2024				Marzo 2024					Aprile 2024				
	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°
Cantierizzazione																			
Sistemazione macchine																			
Immissione																			
Ripristino																			

Annotazioni Monitoraggio ambientale

.....
.....

Annotazioni monitoraggio subsidenze

.....
.....

Annotazioni divulgazione

.....
.....

Note aggiuntive

E' stata effettuata la chiusura del marciapiede del viale Strozzi (lato centro) in tutta la tratta tra via Valfonda e via Alamanni prot. 270/2024 del 18/01/2024.

REPORT FOTOGRAFICO



Foto dei cavi elettrici utilizzati per una accuratezza nelle fasi di iniezione di consolidamento

