

Verbale sopralluogo

Cantiere Via Cittadella

Data 7/02/2024

Soggetti presenti

- Comune: Gardenti, Valisano, Polagruto, Cappelli
- Committente – RFI: Caruana
- Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti
- Ditta – Consorzio Florentia: Sansonetti

Ordinanze e concessioni

- Concessione: 23-01244-001-230511
- Mobilità: 3046/2023 15/05/2023
 - Inizio 22/05/2023
 - Fine 14/06/2024
- Acustica: DD/2023/08242 12/10/2023
 - Inizio 12/10/2023
 - Fine 12/10/2024

Descrizione del cantiere:

La cantierizzazione dell'area ha come obiettivo il consolidamento degli edifici che si affacciano su via Cittadella mediante il metodo jet-grouting. Le lavorazioni previste consistono nel realizzare un pozzo (diametro circa 6 m, profondità circa 6 m), all'interno del quale verrà poi installato il macchinario per effettuare le iniezioni di cemento nel sottosuolo.

Lavori effettuati e attività in corso:

La cantierizzazione è stata completata ed è stato montato il macchinario per la realizzazione dei pali di armatura del pozzo. Attualmente è stata realizzata la corona di invito in calcestruzzo per la realizzazione delle pareti del pozzo, che sarà creato mediante 24 pali in cls armato.

L'impresa esecutrice ha presentato istanza per l'aggiornamento della deroga acustica, ottenuta la quale inizierà con l'esecuzione dei pali suddetti.

Tale aggiornamento è dovuto ad una diversa cantierizzazione rispetto a quanto previsto in precedenza.

Cronoprogramma

Settimane	Gennaio 2024					Febbraio 2024				Marzo 2024					Aprile 2024				
	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°
Cantierizzazione																			
Sistemazione macchine																			
Realizzazione pozzo																			
Installazione macchinario per il compostation																			
Immissione																			
Ripristino																			

Annotazioni Monitoraggio ambientale

L'appaltatore è in attesa del rilascio di ulteriore deroga acustica per le lavorazioni inerenti alla realizzazione del pozzo.....

Annotazioni monitoraggio subsidenze

Già installati i sensori di monitoraggio negli edifici fronte pozzo.....

Annotazioni divulgazione

Note aggiuntive

Il cantiere non si prefigura come area di compensation grouting (attività prevista in concomitanza dello scavo delle gallerie): terminate quindi le iniezioni di consolidamento secondo quanto previsto in progetto, il cantiere verrà rimosso e l'area riportata allo stato originario. Da quanto comunicato dall'Impresa e da Italferr, si prevede tale rimozione entro la fine dell'anno.

REPORT FOTOGRAFICO

