

Verbale sopralluogo

Cantiere Via Cittadella

Data 9/11/2023

Soggetti presenti

- Comune: Gardenti, Valisano
- Committente – RFI: Caruana, Marti, Del Bimbo, Gimignani,
- Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti
- Ditta – Consorzio Florentia: Scheggi

Ordinanze e concessioni

- Concessione: 23-01244-001-230511
- Mobilità: 3046/2023 15/05/2023
 - Inizio 22/05/2023
 - Fine 14/06/2024
- Acustica: DD/2023/08242 12/10/2023
 - Inizio 12/10/2023
 - Fine 12/10/2024

Descrizione del cantiere:

La cantierizzazione dell'area ha come obiettivo il consolidamento dell'edifici che si affacciano su via Cittadella mediante il metodo jet-grouting. Il lavoro consiste nel realizzare un pozzo di allettamento tramite una trivella che sarà montata sul posto per poter installare al suo interno il macchinario per effettuare le iniezioni di cls

Lavoro effettuati e attività in corso:

Cantierizzazione in atto, attualmente sono state installate le recinzioni di cantiere. A breve inizieranno i lavori per la formazione del pozzo di allettamento del macchinario jet grouting che avrà un diametro di circa 6 m che sarà effettuato con una trivella che dovrà essere montata sul posto. Per la mobilitazione e la futura rimozione sarà necessario chiudere via Cittadella per il tempo dello scaricamento del macchinario. Terminata l'operazione di scavo inizieranno i lavori di consolidamento

Cronoprogramma

Settimane	Ottobre					Novembre					Dicembre					Gennaio				
	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°
Cantierizzazione																				
Sistemazione macchine																				
Immissione																				
Ripristino																				

Considerato che l'appaltatore è in attesa dell'autorizzazione per la chiusura della strada temporanea per l'arrivo della trivella

Annotazioni Monitoraggio ambientale

L'appaltatore ha richiesto la deroga acustica ed è stata rilasciata da pochi giorni.....
.....

Annotazioni monitoraggio subsidenze

Già installati i sensori di monitoraggio negli edifici fronte pozzo.....

Annotazioni divulgazione

Note aggiuntive

Durante lo scarico del macchinario sarà chiusa al traffico la sede stradale fino al completo montaggio, per una durata limitata a circa un paio d'ore.

FOTO

