



LEGENDA KEYPLAN

	Cantiere non iniziato
	Cantiere con lavorazioni invasive
	Cantiere con lavorazioni di finitura
	Lavorazioni ultimate

LEGENDA PLANIMETRIA

	Aree cantierizzate
	Viabilità durante le fasi di cantiere
	Cantiere - Fase Indicazione su viabilità
	Cantiere - Fase Indicazione su viabilità
	Avanzamento sede realizzata
	Etichetta per cantieri con lavorazioni attive
	Etichetta per cantieri in attesa di preesercizio

COMUNE DI FIRENZE
 Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE
 LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Bagno a Ripoli

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE
 CONTEMPORANEITÀ DI CANTIERE
 Sequenza degli interventi - Contemporaneità Mese 19

COMUNE DI FIRENZE
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 ING. MICHELE PRIORE

TRAM DI FIRENZE
 IL PRESIDENTE DEL PROCEDIMENTO
 DOTT. FABRIZIO BARTALONI

Architettura INGENIERING
 IL COORDINATORE DELLA PROIEZIONE
 ING. SANTI CAMINITI

GRUPPO DI PROIEZIONE

Progettazione e coordinamento: ARCHITECTON ENGINEERING s.r.l.	Studio architettonico e paesaggistico: STUDIO ROSSIPRODI	Studio topografico: ALEPH s.r.l.	Studio ambientale: AMBIENTE s.p.a.	Architettura: COOPERATIVA ARCHITETTICA
Architettura: ARCHITECTON ENGINEERING s.r.l.	Progettazione: SDA PROJECT	Aspetti strutturali e ponti: STUDIO MATILDI PARTNERS	Geologia: GEOBENAMICA	Idraulica: IDROSISTEMI ROSSIPRODI
Progettazione: SDA PROJECT	MATILDI PARTNERS	STUDIO GREGORACCI/TORTORELLA	Geologia: GEOBENAMICA	Idraulica: IDROSISTEMI ROSSIPRODI

PROGRESSIVO	COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NCOME FILE
	FL32	PD	CAN	PL025	0B	1:5.000	FL32-PD-CAN-PL025-0B.pdf

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0A	Gennaio 2022	Emissione per aggiornamento Progetto (PSC, Cantierizzazione, P.d.M)	Tacchi	Salvo	Camini
0B	Febbraio 2022	Emissione per correzione refusi	Tacchi	Salvo	Camini