



LEGENDA KEYPLAN

- Cantiere non iniziato
- Cantiere con lavorazioni invasive
- Cantiere con lavorazioni di finitura
- Lavorazioni ultimate

LEGENDA PLANIMETRIA

- Aree cantierizzate
- Viabilità durante le fasi di cantiere
- Cantiere - Fase: Etichetta per cantieri con lavorazioni attive
- Cantiere - Fase: Etichetta per cantieri in attesa di preesercizio
- Avanzamento sede realizzata

COMUNE DI FIRENZE
 Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società **TRAM DI FIRENZE S.P.A.**

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE
 LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Bagno a Ripoli

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE
CONTEMPORANEITÀ DI CANTIERE
 Sequenza degli interventi - Contemporaneità Mese 27

COMUNE DI FIRENZE
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 ING. MICHELE PRIORE

TRAM DI FIRENZE
 IL PRESIDENTE
 DOTT. FABRIZIO BARTALONI

Architettura Ingegneria
 ARCHITETTURA INGEGNERING
 IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
 ING. SANI CAMINITI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettazione e coordinamento: ARCHITETTURA INGEGNERING s.r.l.	Studio architettonico e paesaggistico: STUDIO ROSSIPRODI ASSOCIATI	Studio topografico: ALEPH s.r.l.	Studio ambientale: AMBIENTE s.p.a.	Architettura: COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
Progettazione: SDAprogetti	Aspetti strutturali e ponti: STUDIO MATILDI-PARTNERS	Impianti: STUDIO GREGORACCI-FORTORELLA	Geologia: GEOINAMICA	Idraulica: IDROLOGICO INGEGNERIA

PROGRESSIVO	COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
	FL32	PD	CAN	PL033	0C	1:5.000	FL32-PD-CAN-PL033-0C.pdf

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0A	Gennaio 2022	Emissione per aggiornamento Progetto (PSC, Cantierizzazione, P.d.M)	Tacchi	Salvo	Camini
0B	Febbraio 2022	Emissione per correzione refusi	Tacchi	Salvo	Camini
0C	Maggio 2022	Emissione a seguito di CdS 1, entrata RMK e aggiornamento Progetto (PSC, Cantierizzazione, P.M)	Tacchi	Salvo	Camini